

DUURZAAM WATERSYSTEEM SPOORTIPPE EN PUNTHORST



Inleiding

In de vorige nieuwsbrief van april 2019 informeerden wij u onder meer over de voortgang van dit project en het in procedure brengen van het inrichtingsplan. Graag vertellen wij u in deze nieuwsbrief de stand van zaken met betrekking tot deze procedure.

Vertraging

Het is u vast niet ontgaan dat de regelgeving en normering voor stikstofbelasting en PFAS ter discussie staan en zijn aangescherpt. Met als gevolg dat de procedures bij zowel het waterschap als de Landinrichting Staphorst zijn vertraagd. Dit betekent dat de uit te voeren maatregelen in Spoortippe en Punthorst door het waterschap op zijn vroegst in 2021 kunnen worden uitgevoerd en niet zoals eerder verwacht in 2020.

PFAS

PFAS zijn stoffen die onder andere in alledaagse producten als verf, kleding en cosmetica worden gebruikt. Voorheen konden we binnen bepaalde gebieden met een vergelijkbare bodemkwaliteit gronden zonder aanvullend onderzoek verplaatsen. Nu moeten we door bodemonderzoek aantonen in hoeverre PFAS in de grond zit. Afhankelijk van de aangetroffen concentraties kunnen gronden al dan niet worden verplaatst.

De afgelopen tijd is samen met het bevoegde gezag, de Omgevingsdienst IJsselland, onderzoek verricht naar wat PFAS betekent voor het grondverzet in het project. Uit dit onderzoek is duidelijkheid verkregen en zijn afspraken gemaakt over de nieuwe werkwijze. Daarmee is PFAS geen belemmering meer om tot uitvoering over te gaan.

DUURZAAM WATERSYSTEEM SPOORTIPPE EN PUNTHORST

Stikstof

In mei 2019 heeft de Raad van State bepaald dat de activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken, niet zonder meer een vergunning krijgen. Deze uitspraak had ook gevolgen voor de vergunningaanvraag van het project Duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst. Het gebruik van graafmachines en tractoren in dit project leiden tot tijdelijk extra stikstofuitstoot. Even stond alles stil. Om de effecten op de dichtstbij gelegen Natura2000 gebieden te kunnen doorrekenen, was tot eind september 2019 het wachten op het vernieuwde rekenmodel (AERIUS). Uit de berekeningen met dit model volgde dat de stikstofuitstoot uit dit project de natuurgebieden niet extra belast.

Uitvoeringscommissie Landinrichting Staphorst

In september 2019 heeft de Uitvoeringscommissie de procedure Besluit Tijdelijk Gebruik (BTG) stopgezet. De belangrijkste reden is de opgelopen vertraging als gevolg van de stikstofproblematiek. Met het intrekken van het BTG is ook besloten om de kavelovergang te verzetten naar de winterperiode 2020-2021.

Procedure

Inmiddels heeft het ontwerp-projectplan Duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst bij het waterschap ter inzage gelegen. Hierop zijn twee zienswijzen binnengekomen. De volgende stap is dat dit plan met de zienswijzen door het waterschapsbestuur op 24 maart wordt beoordeeld en vastgesteld.

Planning realisatie

In 2020 vragen we de benodigde vergunningen aan en starten we de aanbestedingsprocedure. In januari 2021 kunnen de werkzaamheden van start gaan.

Meer informatie

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Dinant Hommes, omgevingsmanager bij het waterschap, telefoon 063038 9089, e-mail dinanthommes@wdodelta.nl Of kijk op: www.wdodelta.nl/spoortippe-punthorst



Postbus 60
8000 AB Zwolle
tel. 088 - 233 12 00
wdodelta.nl